LISTE DE CONTRÔLE

Évaluation visuelle de l'arbre

La liste de contrôle présentée ici est fournie à titre de guide et de source d'inspiration. Elle comprend des exemples utiles d'éléments à rechercher lors de l'évaluation visuelle de l'arbre (EVA). Vous devez adapter la liste de contrôle aux situations que vous rencontrez habituellement, ainsi qu'aux exigences des lois et réglementations en vigueur dans votre région. La sécurité d'abord – toujours !

Commencez l'inspection en vous approchant de l'arbre. Examinez l'arbre en procédant dans cet ordre: la couronne, la zone des racines et le tronc. Lors de l'abattage d'un arbre depuis le sol, reportez-vous à la liste de contrôle supplémentaire ci-dessous. Remplissez la liste de contrôle et prenez des notes. *Dans l'affirmative, déterminez l'impact que cela aura sur votre plan de travail ; mais uniquement si vous êtes sûr que le travail peut être effectué en toute sécurité.*

COURONNE	OUI	NON
Y a-t-il des branches suspendues ou accrochées ?		
Y a-t-il des branches mortes ou faibles ?		
Y a-t-il des jonctions faibles entre le tronc et les branches ?		
Y a-t-il des fissures/brisures le long du tronc, des branches ou des jonctions entre le tronc et les branches ?		
La couronne est-elle asymétrique ?		
Y a-t-il des interférences avec d'autres arbres ?		
Y a-t-il des animaux, des nids d'oiseaux, etc. ?		

ZONE DES RACINES		
L'ancrage de l'arbre dans le sol est-il affaibli ?		
Y a-t-il des champignons à la base de l'arbre ?		
Y a-t-il des fissures près des empattements de racines ?		
Manque-t-il les empattements de racines ?		
Le sol est-il gonflé ou compacté ?		
Les racines sont-elles susceptibles d'avoir été endommagées par des véhicules ou des machines ?		
Le sol est-il susceptible d'avoir été modifié en raison de travaux de terrassement ?		

	OUI	NON
Y a-t-il des arbres abîmés par le vent/déracinés ?		
Dans l'affirmative:		
La partie déracinée est-elle inclinée ?		
Y a-t-il des roches détachées dans la partie déracinée ?		
Y a-t-il une tension dans le tronc de l'arbre ?		
Y a-t-il d'autres arbres affectés par la partie déracinée ?		
Sol gelé: la partie déracinée retombera-t-elle une fois coupée ?		
D'autres arbres (grands ou petits) sont-ils affectés par l'arbre tombé ?		
Terrain accidenté: y a-t-il des pentes, des rochers, des trous, des zones humides/boueuses, etc. ?		

TRONC

Y a-t-il des signes de décomposition ?		
Y a-t-il des champignons sur le tronc ?		
Y a-t-il des fissures et des cavités ?		
Y a-t-il de l'écorce détachée ?		
Y a-t-il des gonflements ou des creux ?		
Y a-t-il des plantes grimpantes ?		
Y a-t-il une infestation d'insectes ?		

LISTE DE CONTRÔLE: ABATTAGE DE L'ARBRE DEPUIS LE SOL

Si l'arbre doit être abattu depuis le sol, votre évaluation visuelle de l'arbre doit *également* tenir compte des éléments suivants:

Hauteur de l'arbre:		Portée de l'arbre:		Inclinaison et direction de l'arbre:	
Largeur de la couronne:		Centre de gravité estimé:			
Espèce d'arbre:		Y a-t-il des branches solides ?	OUI	NON	

Remarque: une couronne asymétrique peut entraîner un décalage.

Votre chemin d'évacuation est-il obstrué par des rochers, des clôtures, des bâtiments, etc. ?	OUI	NON

Remarque: pour pouvoir quitter les lieux en toute sécurité, il est essentiel de disposer d'un chemin d'évacuation dégagé et exempt d'obstacles.